

Số: /QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Báo cáo thẩm định số 133/BC-SCT ngày 08/5/2023 và ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, như sau:

1. Lý do điều chỉnh

Dự án chậm tiến độ do công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc giao đất chậm so với tiến độ (hiện còn 1,05ha chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, chưa được giao đất, cho thuê đất theo quy định). Chủ đầu tư, Sở Công Thương, UBND huyện Việt Yên, cơ quan liên quan chưa tập trung,

tích cực phối hợp triển khai các nội dung công việc trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án. Để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đưa vào khai thác thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên là cần thiết.

2. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên như sau:

- Từ Quý I/2018 đến Quý III/2023: Thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo quy hoạch chi tiết được duyệt; hoàn thành trạm xử lý nước thải tập trung và thu hút đầu tư.

- Từ Quý III/2023 đến hết Quý IV/2023: Hoàn thành đồng bộ hạ tầng cụm công nghiệp, thu hút lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

3. Các nội dung khác thực hiện theo các Quyết định của UBND tỉnh: Số 114/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 về việc thành lập cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; số 224/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về việc điều chỉnh tiến độ, tổng mức đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên; số 1273/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 về việc bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; số 1165/QĐ-UBND ngày 16/11/2022 về việc bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tăng Tiến (Công ty TNHH Phát triển hạ tầng công nghiệp Cửu Long) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp theo đúng tiến độ, ngành nghề đã được phê duyệt và các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Việt Yên; UBND xã Tăng Tiến; Công ty TNHH Phát triển hạ tầng công nghiệp Cửu Long và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + LĐVP, TH, KTTH, KTN;
 - + Lưu: VT, KTTH.Binh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phan Thế Tuấn